

PROYECTO	Localidad	Departamento	Filas Beneficiadas	Licitación	Obra	Presupuesto Oficial	Plazo (meses)	Empresa	Firma Contrato	Monto Contractual	Monto Contractual Actualizado	Monto Contractual Actualizado	Inicio de Obra	Estado	Avance	Recepción Provisoria	Recepción Definitiva	Programa	Financiamiento	Contrato				
RINCONADA	Rinconada	Rinconada	160	01/2015 - MB	Obras de Infraestructura Pública, Equipamiento Comunitario y Obras Complementarias	\$ 15.783.997,91	mar-15	12	Emprendimiento Río Grande S.R.L.	5/11/2015	\$ 17.479.497,00	mar-15	\$ 30.044.758,89	jul-16	\$ 79.995.782,30	sep-19	23/11/2015	Terminado	100%	31/7/2017	26/2/2018	PROMEBA	BID	2662
B° EXODO Y BAJO EXODO - SECTOR ALTO COMEDERO	San Salvador de Jujuy	Dr. Manuel Belgrano	412	01/2016 - MB	Equipamiento Comunitario	\$ 5.608.697,94	mar-16	9	Cultivar S.R.L.	15/2/2017	\$ 6.091.829,00	sep-16	\$ 7.976.787,94	jul-17	\$ 16.125.053,53	sep-19	15/3/2017	Terminado	100%	5/1/2018		PROMEBA	BID	3458
				02/2016 - MB	Obras de Mitigación Ambiental	\$ 17.099.406,68	mar-16	6	B.S.D. Ingeniería y Servicios	15/2/2017	\$ 13.917.803,00	sep-16	\$ 16.340.598,81	mar-17	\$ 37.721.748,64	sep-19	15/3/2017	Terminado	100%	11/9/2017	22/6/2018	PROMEBA	BID	3458
				03/2016 - MB	Infraestructura Pública, Equipamiento Urbano y Obras Complementarias	\$ 56.411.763,05	mar-16	12	UTE JUMI SRL - Savio Construcciones S.A.	10/3/2017	\$ 47.286.362,00	sep-16	\$ 63.767.196,99	may-18	\$ 107.635.453,77	sep-19	15/3/2017	Terminado	100%	10/8/2018	15/5/2019	PROMEBA	BID	3458
B° CARLOS ALVARADO	Lozano	Dr. Manuel Belgrano	362	01/2017 - MB	Equipamiento Comunitario	\$ 6.653.386,23	mar-17	9	ALFA Empresa Constructora SRL	26/9/2017	\$ 5.989.269,00	jun-17	\$ 6.523.882,68	oct-17	\$ 12.812.938,79	sep-19	16/10/2017	Terminado con Economías	99,01%	12/11/2018		PROMEBA	BID	3458
				02/2017 - MB	Obras de Infraestructura, Equipamiento Urbano y Mitigación Ambiental	\$ 65.672.813,18	mar-17	18	INGECO S.A.	24/11/2017	\$ 51.327.567,00	jun-17	\$ 91.847.912,25	mar-19	\$ 115.186.810,02	sep-19	18/12/2017	En Ejecución	38,07%			PROMEBA	BID	3458
B° B1, B4, LA LOMA Y PRIMAVERA - SECTOR ALTO COMEDERO	San Salvador de Jujuy	Dr. Manuel Belgrano	970	Etapa I - Lic1	Obras de Infraestructura	\$ 92.539.935,44	jul-19												PROMEBA	BID				
				Etapa I - Lic2	Obras de Mitigación Ambiental y Complementarias	\$ 28.967.320,40	jul-19														PROMEBA	BID		
				Etapa II	Infraestructura Pública, Equipamiento Comunitario, Urbano y Obras Especiales	\$ 177.247.973,52	jul-19															PROMEBA	BID	
UQUIA	Uquia	Humahuaca	184	04/2015 - P	Refuncionalización toma de agua cruda y nueva aducción - Refacción Esc.Sec.Nº26	\$ 3.898.271,68	abr-15	6	Edison Constructora	4/5/2016	\$ 3.865.093,00	abr-15	\$ 5.596.475,79	abr-16	\$ 15.488.722,19	sep-19	10/5/2016	Terminado	100,00%	03/04/2017	06/06/2018	PROSOFA	FONPLATA	ARG 21/14
HUACALERA	Huacalera	Tilcara	657	02/2015 - P	Aducción vertiente Huaico Hondo. Cisterna del trópico. Refacción Esc.Nº31 "Cnel. Arias". Anexo Polimodal Nº6. Refacción CAPS	\$ 2.482.183,32	abr-15	6	Edison Constructora	16/11/2015	\$ 2.380.055,00	feb-15	\$ 3.396.267,64	abr-16	\$ 9.399.459,22	sep-19	4/5/2016	Terminado	100,00%	26/10/2017	06/06/2018	PROSOFA	FONPLATA	ARG 21/14
EL TALAR	El Talar	Santa Bárbara	542	01/2017 - P	Optimización del Sistema de Potabilización del Agua - Refacción General Hospital Nuestra Señora del Pilar - Ejecución Cocina y Fogón Escuela Nº 66	\$ 9.439.365,22	mar-17	8	SIDERA S.R.L.	30/11/2017	\$ 8.949.028,00	jul-17	\$ 13.985.806,55	feb-18	\$ 26.061.976,31	sep-19	19/2/2018	En Ejecución	92,24%			PROSOFA	FONPLATA	ARG 21/14
PUESTO VIEJO	Puesto Viejo	El Carmen	1040	01/2015 - P	Refuncionalización sistema de impulsión de agua potable. Red de cloaca y nueva Planta depuradora. Refacción y ampliación Esc.Nº173 "América del Sur". Refacción CAPS	\$ 17.661.959,65	abr-15	12	ALFA Empresa Constructora SRL	16/11/2015	\$ 15.877.786,00	feb-15	\$ 33.781.742,79	nov-18	\$ 46.389.189,56	sep-19	2/5/2016	En Ejecución	97,57%			PROSOFA	FONPLATA	ARG 21/14
PIC UQUIA - HUACALERA	Uquia Huacalera	Humahuaca Tilcara	70		PIC- RECAMBIO Y AMPLIACION DE AGUA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS A LA RED DE AGUA	\$ 1.804.971,78	ago-19	2	La obra es ejecutada por los propios vecinos de la localidad (VER ANEXO I)					Terminado	100%				PROSOFA	FONPLATA				
PIC EL TALAR	El Talar	Santa Bárbara	580		ESCUELA Nº66 MARTÍN MIGUEL DE GÜEMES: EJECUCIÓN DE VEREDAS PERIMETRALES CON REPARACIÓN DEL ALAMBRADO Y EQUIPAMIENTO DE COCINA HOSPITAL NTRA SRA. DEL PILAR: EQUIPAMIENTO DE LA COCINA	\$ 939.506,00	nov-19	1	La obra es ejecutada por los propios vecinos de la localidad (VER ANEXO I)					En Ejecución					PROSOFA	FONPLATA				
PIC UQUIA	Uquia *Huasadurazno *Chucalezna *Esquina Blanca San Isidro	Humahuaca	100		PROVISIÓN Y MEJORA EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE A LAS COMUNIDADES ABORÍGENES	\$ 5.655.128,36		5	La obra es ejecutada por los propios vecinos de la localidad (VER ANEXO I)					Pendiente a Financiamiento					Comunidades Aborígenes	BANCO MUNDIAL				
PIC CIENEGO GRANDE	Cienego Grande	Rinconada	72		ESPACIO DE INTEGRACION CIENEGO GRANDE	\$ 5.233.516,00		5	La obra es ejecutada por los propios vecinos de la localidad (VER ANEXO I)					Pendiente a Financiamiento					Comunidades Aborígenes	BANCO MUNDIAL				
SANTA ANA	Santa Ana	Valle Grande	420	A definir	Obras de Infraestructura, Equipamiento Urbano, Mitigación Ambiental, Complementarias y Privadas	\$ 167.004.814,76	may-19												Solicitud de No objeción			PROMAF	FONPLATA	
CASPALÁ	Caspalá		220	A definir	Obras de Infraestructura, Equipamiento Comunitario y Urbano, Mitigación Ambiental, Complementarias y Privadas	\$ 132.697.987,82	may-19													Solicitud de No objeción			PROMAF	FONPLATA
Monto Total a invertir						\$ 609.346.676,30	Monto Invertido						\$ 466.817.134,33											